본사 A제품 3라인 AGV 도입

과제 일정 · 출력일 2026-10-19 · 날짜는 한국 시간 기준

유형	**물류 자동화**	위치	**한국 · A제품 · 3라인 · 1F**	담당	**김물류 (운영기술그룹 · 자동화파트)**
상태	**진행**	기간	**2026-06-21 ~ 2026-12-18**	진행률	**55%**
기준선	**2026-10-19 확정 · 목표 종료 +3일**	목표일 변경	**3회**	임계 작업	**2건**

구분	단계 · 작업	담당	상태	진행률	기준선 종료	목표 시작	목표 종료	실적 시작	실적 종료	대비(일)
단계	**검토**		**완료**	**100%**	**2026-07-11**	**2026-06-21**	**2026-07-11**		**2026-07-09**	**0**
단계	**품의**		**완료**	**100%**	**2026-07-31**	**2026-07-11**	**2026-07-31**		**2026-08-02**	**0**
단계	**발주**		**완료**	**100%**	**2026-08-20**	**2026-07-31**	**2026-08-20**		**2026-08-20**	**0**
단계	**제작**		**완료**	**100%**	**2026-10-09**	**2026-08-20**	**2026-10-09**		**2026-10-11**	**0**
단계	**검수 (체크 3/3)**		**진행 중**	**43%**	**2026-10-31**	**2026-10-09**	**2026-10-31**			**0**
작업	FAT 준비	이자동	완료	100%	2026-10-16	2026-10-12	2026-10-16	2026-10-13	2026-10-16	0
작업	주행 시험	이자동, 박설비	진행 중	70%	2026-10-22	2026-10-17	2026-10-22	2026-10-18		0
작업	검수 문서 검토 [임계]	김물류	예정	0%	2026-11-13	2026-10-24	2026-11-13			0
작업	안전 인증 서류 준비 [임계]	평영, 신규담당	예정	0%	2026-11-16	2026-11-16	2026-11-16			0
단계	**입고 (체크 0/2)**		**예정**	**0%**	**2026-11-06**	**2026-10-31**	**2026-11-06**			**0**
단계	**현장 설치**		**예정**	**0%**	**2026-11-25**	**2026-11-06**	**2026-11-28**			**+3**
단계	**안정화**		**예정**	**0%**	**2026-12-15**	**2026-11-28**	**2026-12-18**			**+3**