주간 보고

2026-10-19 ~ 2026-10-25 · 전체 · 작성일 2026-10-19(한국 시간)

진행 과제	지연	이번 주 완료	일정 변경	상태·기준선	과제 완료
6	1	6건	9건	2건	1건
			대상 18건		

지연·위험 요약

과제	단계	상태	최근 사유	담당
동남아 C제품 2라인 AMR 확대	제작	지연 D+6	제어기 보드 입고 완료, 조립 재개	이자동
본사 A제품 3라인 AGV 도입	검수	예상 +16일	진행 내용 55	김물류
본사 A제품 5라인 AGV 도입	검토	예상 +15일		평영

동남아 C제품 2라인 AMR 확대

물류 자동화 · 동남아 · 담당 이자동 · **지연 D+6** · 진행률 45% · 현재 제작 (목표 10-13)

변동	· 이번 주 기록된 변동이 없습니다.
밀린 항목	· [D+9] 작업 제어기 조립 · 목표 10-10 (박설비) · [D+6] 단계 제작 · 목표 10-13 (이자동) · [D+6] 작업 출하 검사 · 목표 10-13 (이자동)
다음 주 계획	· [검수] 단계 목표 10-29

동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선

물류 자동화 · 동남아 · 담당 평영 · **진행** · 진행률 0% · 현재 검토 (목표 11-23)

일정 변경 2건 (대상 4건)	· [검토] 목표일 2026-11-18 → 2026-11-21 함께 옮겨진 1건: [품의] 목표일 2026-12-02 → 2026-12-18 사유: 다른 화면의 일정 조정 (평영) · [검토] 목표일 2026-11-21 → 2026-11-23 함께 옮겨진 1건: [안정화] 목표일 2027-03-24 → 2027-11-23 사유: 고객 요청으로 일정 재조정 (평영)

미주 A제품 AGV 도입 검토

물류 자동화 · 미주 · 담당 김물류 · **보류** · 진행률 0% · 현재 검토 (목표 11-02)

상태·기준선	· 상태 변경: 진행 → 보류 사유: 투자 심의 일정 미확정 (평영)

본사 2공장 물류 동선 Simulation

Simulation · 한국 · 담당 최모델 · **진행** · 진척 +12%p · 진행률 50% · 현재 검증 (목표 11-13)

이번 주 실적	· [모델링] 단계 완료 (10-19) · 작업 완료: AGV 로직 구현 (10-19) · 작업 완료: 시나리오 정의 (10-19)
일정 변경 1건 (대상 4건)	· [모델링] 목표일 2026-10-26 → 2026-11-02 함께 옮겨진 3건: [검증] 목표일 2026-11-08 → 2026-11-13 (연쇄 이동), [보고] 목표일 2026-11-16 → 2026-11-23 (연쇄 이동), [검증 시나리오 실행] 목표 일정 2026-11-03~2026-11-05 → 2026-11-10~2026-11-12 (연쇄 이동) 사유: 모델링 범위 확대 (평영)
진행 내용	· 모델 검증 결과 공유합니다 @평영 (동료 10-19) · 2차 시뮬레이션은 다음 주에 돌립니다 (동료 10-19)

본사 A제품 3라인 AGV 도입

물류 자동화 · 한국 · 담당 김물류 · **진행** · **예상 지연 +16일** · 진척 +1%p · 진행률 55% · 현재 검수 (목표 10-31)

일정 변경 6건 (대상 10건)	· [검수] 목표일 2026-10-24 → 2026-10-31 함께 옮겨진 3건: [입고] 목표일 2026-10-31 → 2026-11-06 (연쇄 이동), [설치] 목표일 2026-11-18 → 2026-11-25 (연쇄 이동), [안정화] 목표일 2026-12-08 → 2026-12-15 (연쇄 이동) 사유: 주행 시험 재실시로 일주일 순연 (평영) · [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-20~2026-10-24 → 2026-10-23~2026-10-27 사유: 검수 일정 순연에 맞춤 (평영) · [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-10-19~2026-10-31 → 2026-11-13~2026-11-15 사유: 선행 작업 종료 이후로 조정 (평영) · [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-23~2026-10-27 → 2026-10-24~2026-11-13 함께 옮겨진 1건: [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-11-13~2026-11-15 → 2026-11-16~2026-11-16 (선행 작업 연동) 사유: 검수 문서 보완 (평영) · [설치·시운전] 목표일 2026-11-25 → 2026-11-28 사유: 설치 일정 조정 (평영) · [안정화] 목표일 2026-12-15 → 2026-12-18 사유: 설비 부품 입고 지연 (평영)
상태·기준선	· 기준선 다시 확정 (2차, 목표 종료 2026-12-08 → 2026-12-15) 사유: 계약 범위 변경 (평영)

진행 내용	· 곡선 구간 속도 재확인 완료 (평영 10-19) · 센서 교정값 확인 중 (평영 10-19) · 차수 비교 중 댓글 (평영 10-19) · 검수 일정 협력사와 재협의 완료 (평영 10-19) · 중복 등록 확인용 메모 (평영 10-19) · 다른 화면에서 남긴 메모 (평영 10-19) · 내가 남긴 메모 (평영 10-19) · 더 보기 뒤 남긴 메모 (평영 10-19) · 빈틈 확인 메모 (평영 10-19) · 진행 내용 1 (평영 10-19) · 진행 내용 2 (평영 10-19) · 진행 내용 3 (평영 10-19) · 진행 내용 4 (평영 10-19) · 진행 내용 5 (평영 10-19) · 진행 내용 6 (평영 10-19) · 진행 내용 7 (평영 10-19) · 진행 내용 8 (평영 10-19) · 진행 내용 9 (평영 10-19) · 진행 내용 10 (평영 10-19) · 진행 내용 11 (평영 10-19) · 진행 내용 12 (평영 10-19) · 진행 내용 13 (평영 10-19) · 진행 내용 14 (평영 10-19) · 진행 내용 15 (평영 10-19) · 진행 내용 16 (평영 10-19) · 진행 내용 17 (평영 10-19) · 진행 내용 18 (평영 10-19) · 진행 내용 19 (평영 10-19) · 진행 내용 20 (평영 10-19) · 진행 내용 21 (평영 10-19) · 진행 내용 22 (평영 10-19) · 진행 내용 23 (평영 10-19) · 진행 내용 24 (평영 10-19) · 진행 내용 25 (평영 10-19) · 진행 내용 26 (평영 10-19) · 진행 내용 27 (평영 10-19) · 진행 내용 28 (평영 10-19) · 진행 내용 29 (평영 10-19) · 진행 내용 30 (평영 10-19) · 진행 내용 31 (평영 10-19) · 진행 내용 32 (평영 10-19) · 진행 내용 33 (평영 10-19) · 진행 내용 34 (평영 10-19) · 진행 내용 35 (평영 10-19) · 진행 내용 36 (평영 10-19) · 진행 내용 37 (평영 10-19) · 진행 내용 38 (평영 10-19) · 진행 내용 39 (평영 10-19) · 진행 내용 40 (평영 10-19) · 진행 내용 41 (평영 10-19) · 진행 내용 42 (평영 10-19) · 진행 내용 43 (평영 10-19) · 진행 내용 44 (평영 10-19) · 진행 내용 45 (평영 10-19) · 진행 내용 46 (평영 10-19) · 진행 내용 47 (평영 10-19) · 진행 내용 48 (평영 10-19) · 진행 내용 49 (평영 10-19) · 진행 내용 50 (평영 10-19) · 진행 내용 51 (평영 10-19) · 진행 내용 52 (평영 10-19) · 진행 내용 53 (평영 10-19) · 진행 내용 54 (평영 10-19) · 진행 내용 55 (평영 10-19)
다음 주 계획	· [검수] 단계 목표 10-31

본사 A제품 5라인 AGV 도입

물류 자동화 · 한국 · 담당 평영 · **진행** · **예상 지연 +15일** · 진행률 0% · 현재 검토 (목표 12-08)

변동	· 이번 주 기록된 변동이 없습니다.

유럽 C제품 창고 입출고 개선

물류 · 유럽 · 담당 김물류 · **완료** · 진척 +100%p · 진행률 100%

이번 주 실적	· [검토] 단계 완료 (10-19) · [보고] 단계 완료 (10-19) · [적용] 단계 완료 (10-19)
상태·기준선	· 상태 변경: 진행 → 완료 (모든 단계 완료) (평영)

변동 없는 과제 1건

과제	담당	상태	진행률	현재 단계	다음 주 계획
미주 B제품 용기 표준화	김물류	진행	33%	발주 (10-22)	